



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск ул. Пионерская, 47 т. 8(4162) 44-23-88, fire1110@amur.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ШИМАНОВСКУ И ШИМАНОВСКОМУ РАЙОНУ
г. Шимановск, микрорайон 1 дом 43, тел. 8 (41651) 2-03-40, ogpnshim@mail.ru

Предписание № 31/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному образовательному автономному учреждению психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ДИАЛОГ» г. Шимановска; директору Юрченко Татьяне Григорьевне.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения № 31 от «25» июня 2019 г. главного государственного инспектора
по пожарному надзору г. Шимановск и Шимановского района Дудник К.В.**

(Наименование органа ГПН)

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: "27" июня 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., "03" июля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена внеплановая/выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу: Амурская область, г. Шимановск, ул. Крупской, 8, государственным инспектором г. Шимановска и Шимановского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Гоманюк Алексеем Владимировичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОАУ ЦППРиК «Диалог» Юрченко Татьяной Григорьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МОАУ ЦППРиК «Диалог» (помещения на 1 и 2 этажах, расположенные в здании по ул. Крупской, 8 г. Шимановск):				
1	Не представлены сертификаты пожарной безопасности на материалы покрытия полов (линолеум), уложенного на путях эвакуации на 1 и 2 этажах, вследствие чего, невозможно определить класс пожарной опасности данных материалов	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.), п. 2, 3 ст. 134, ст. 145, 146 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности»	01.12.2020	

2	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы со второго этажа здания с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	01.12.2020	
3	Для эвакуации со второго этажа здания установлена наружная эвакуационная (пожарная) маршевая лестница, которая не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: высота нижних ступеней более 22 см.; высота ограждений, используемых детьми менее 1,2 м.; настилы площадок не соответствуют типу Ф (сплошные из рифленой стали), ступени не соответствуют типу Ш или В (из штампованных элементов или из просечно-вытяжной стали)	п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.2, 5.2.15, 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ», п. 4.6 ГОСТ Р 53254-2009	01.12.2020	
4	Помещение тамбура, расположенное на 1 этаже здания заблокировано одним дымовым датчиком, что не соответствует требованиям	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.1 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», п. 12.16 НПБ 88-01)	01.12.2020	
5	Кабельные линии систем противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации) не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315-2009 – кабельные линии не выполнены огнестойким проводом (фактически используется ТРП, частично КСПВ), при требуемом для общественных зданий исполнении — нг-LS (кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением)	ч. 2, 8 ст. 82, ч. 10 ст. 83, ч. 7 ст. 84 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1. СП 6.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», раздел 4 п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», раздел 5 п. 5.11, раздел 6, таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.12.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; – руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Шимановска
и Шимановского района по пожарному надзору



(подпись)

А.В. Гоманюк
(Ф.И.О.)

«03» июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МОАУ ЦППРиК «Диалог»

(подпись)

Т.Г. Юрченко
(Ф.И.О.)

«03» июля 2019 г.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск ул. Пионерская, 47 т. 8(4162) 44-23-88, fire1110@amur.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ШИМАНОВСКУ И ШИМАНОВСКОМУ РАЙОНУ
г. Шимановск, микрорайон 1 дом 43, тел. 8 (41651) 2-03-40, ogpnshim@mail.ru

Предписание № 38/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному образовательному автономному учреждению психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ДИАЛОГ» г. Шимановска; директору Юрченко Татьяне Григорьевне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 38 от «13» июня 2018 г. главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Шимановск и Шимановского района Гревцева Д.А.

(Наименование органа ГПН)

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: "19" июня 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., "20" июня 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., "21" июня 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена плановая/выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу: Амурская область, г. Шимановск, ул. Крупской, 8, государственным инспектором г. Шимановска и Шимановского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Гоманюк Алексеем Владимировичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОАУ ЦППРиК «Диалог» Юрченко Татьяной Григорьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
МОАУ ЦППРиК «Диалог» (помещения на 1 и 2 этажах, расположенные в здании по ул. Крупской, 8 г. Шимановск):				
1	Не обеспечена огнезащитная обработка косоуров лестничных маршей до соответствующего предела огнестойкости	п. 2 статьи 87, таблица 21 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 11 (п. 1) Пособия по определению пределов огнестойкости конструкции, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80), п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	01.06.2019	

2	Не представлены сертификаты пожарной безопасности на материалы покрытия полов (линолеум), уложенного на путях эвакуации на 1 и 2 этажах, вследствие чего, невозможно определить класс пожарной опасности данных материалов	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.), п. 2, 3 ст. 134, ст. 145, 146 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности»)	01.06.2019	
3	На 1 и 2 этажах сняты предусмотренные проектной документацией двери лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара	п. 23 «д», 36 «г» Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	01.06.2019	
4	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы со второго этажа здания с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.)	01.06.2019	
5	Для эвакуации со второго этажа здания установлена наружная эвакуационная (пожарная) маршевая лестница, которая не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: высота нижних ступеней более 22 см.; высота ограждений, используемых детьми менее 1,2 м.; настилы площадок не соответствуют типу Ф (сплошные из рифленой стали), ступени не соответствуют типу Ш или В (из штампованных элементов или из просечно-вытяжной стали)	п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.2, 5.2.15, 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ», п. 4.6 ГОСТ Р 53254-2009	01.06.2019	
6	Прибор приемно-контрольный пожарный установлен на горючей поверхности стены, оклеенной бумажными обоями, не защищен стальным листом, выступающим за контур установленного оборудования не менее чем на 0,1 м.	п. 61 Правил Противопожарного Режима в РФ (утв. Постановлением Правительства № 390 от 25 апреля 2012 года), п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)	01.06.2019	
7	Фасадная часть панели противопожарных устройств не имеет отличительную окраску (красную) ✓	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 7.10 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж	01.06.2019	

		электроустановок жилых и общественных зданий»; п. 4.10 СП 6.13130.2013 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»)		
8	Помещение тамбура, расположенное на 1 этаже здания заблокировано одним дымовым датчиком, что не соответствует требованиям	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 14.1 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», п. 12.16 НПБ 88-01)	01.06.2019	
9	Кабельные линии систем противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации) не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315-2009 – кабельные линии не выполнены огнестойким проводом (фактически используется ТРП, частично КСПВ), при требуемом для общественных зданий исполнении — нг-LS (кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением)	ч. 2, 8 ст. 82, ч. 10 ст. 83, ч. 7 ст. 84 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1. СП 6.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», раздел 4 п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», раздел 5 п. 5.11, раздел 6, таблица 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.06.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; – руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Шимановска
и Шимановского района по пожарному надзору



А.В. Гоманюк
(Ф.И.О.)

« 21 » июня 2018 г.

Предписание для исполнения получил:


Директор МОАУ ЦППРиК «Диалог»


(подпись)

Т.Г. Юрченко
(Ф.И.О.)

« 21 » июня 2018 г.

Согласовано



Согласовано



Председатель городского Совета народных депутатов

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации города Шимановска

П.В. Березовский

С.В. Боешко

С.А. Останнина

Мероприятий по устранению предписаний Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шимановску и Шимановскому району

Учреждение	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Сумма, рублей			
			01 декабря 2019 г.	01 декабря 2020 г.	01 декабря 2021 г.	01 декабря 2022 г.
МОАУ СОПН №3	Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, не имеют приспособлений для самозакрывания и ушито в притворах, тем самым не препятствуют распространению дыма, как опасного фактора пожара	01.05.2019	Замена 2-х эвакуационных дверей 365 784,00			
	Эвакуационная лестница с помещения столовой на втором этаже здания не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в части несоблюдения угла наклона лестницы, ширина лестничной площадки, высоты и ширины ступеней лестничного марша, материала настила ступеней, высоты ограждений лестницы	01.05.2019	135 067,00			
	Итого по МОАУ СОПН №3		500 851,00			
Учреждение	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.

МАДОУ №8	Эвакуационные лестницы (металлические, маршевые) с групповых помещений, расположенных на втором этаже здания, не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в части несоблюдения угла наклона лестниц, ширины лестничных площадок, ширины маршей, высоты и ширины ступеней лестничных маршей, материалов настила ступеней, высоты ограждений лестниц, используемых детьми Высота верхней ступени крыльца, расположенного на выходе из группы №6 не соответствует требуемой, более 22 см. Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической системы пожарной сигнализации выполнены проводом, не обеспечивающим ее работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (фактическое исполнение КСПВ, требуемое исполнение для зданий детских дошкольных образовательных учреждений: нг-LSL Tx, нг-HFLLTx	01.07.2019	828 475,00			Смета на проектные работы – 76 994,00* Примерная стоимость работ – 1 539 880,00
		01.07.2019	66 258,00			
		01.07.2019				
Итого по МАДОУ № 8						
Учреждение	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
МОАУ	Для эвакуации со второго этажа здания установлена	01.06.2019		124 303,00		

ЦППРиК «Диалог»	наружная эвакуационная (пожарная) маршевая лестница, которая не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: высота нижних ступеней более 22 см; высота ограждений, используемых детьми менее 1,2 м.; настилы площадок не соответствуют типу Ф (сплошные из рифлёной стали), ступени не соответствуют типу Ш или В (из штампованных элементов или из просечно-вытяжной стали)	01.06.2019	114 839,00				Смета на проектные работы – 13 879,00* Примерная стоимость работ – 277 580,00 (291 459,00)	2022 г.	
	Отсутствуют сертификаты безопасности на материалы покрытия полов (линолеум), уложенного на путях эвакуации на 1 и 2 этажах	01.06.2019						2021 г.	507 420,00
	Кабельные линии систем противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации), не соответствует требованиям ГОСТ Р 53315-2009 – кабельные линии не выполнены огнестойким проводом (фактически используется ТРП, частично КСПВ), при требуемом для общественных зданий исполнении – нг-L S (кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением)						239 142,00	2020 г.	
Итого по МОАУ ЦППРиК «Диалог»									
Учреждение	Вид нарушения	Срок устранения нарушений							
МОАУ СОШ №1	Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, не имеют уплотнений в притворах, тем самым не препятствуют	01.06.2019							

распространению дыма, как опасного фактора пожара								
Итого по МОАУ СОШ № 1								
Учреждение	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.		
МОАУ СОШ №4 (дошкольное образование)	Соединительные линии систем противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической системы пожарной сигнализации) выполнены кабельным изделием, не обеспечивающим работоспособность систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (фактическое исполнение КСПВ, требуемое исполнение для зданий детских дошкольных образовательных учреждений: нг-LSLTx, нг-HFLLTx	01.06.2019			Смета на проектные работы – 76 994,00 Примерная стоимость работ – 1 539 880,00			
Итого по МОАУ СОШ № 4 (Дошкольное образование)								
Учреждение	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.		
МОАУ СОШ №4	Обработка штор огнезащитным составом	01.09.2019		84 690,00				
Итого по МОАУ СОШ № 4								
Учреждение	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.		
				84 690,00				

МОАУ СОШ № 2 (Дошкольн ое образовани е)	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения	01.09.2019		161 211,93			
Итого по МОАУ СОШ № 2 (Дошкольное образование)							
Учрежден ие	Вид нарушения	Срок устранен ия нарушени я	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	
МАДОУ №6	Кабельные линии систем противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) выполнены кабельным изделием, не обеспечивающим работоспособность систем в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (фактическое исполнение кабель ТРП, КСИВ; требуемое исполнение для детских дошкольных образовательных учреждений: нг-LSLTx, нг-HFSLTx Электропроводка систем противопожарной защиты в здании детского сада не выполнена огнестойким кабелем с медными токопроводящими жилами, не распространяющим горение по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с пониженным дымо- и газовыделением (нг-FRLS) или не выделяющим коррозионно-активных газообразных продуктов при	01.08.2019			Стоимость работ – 602 548,00		

	горении и тлении (нг-FRHF). Фактически прокладка цепей питания электроприёмников систем противопожарной защиты выполнено проводом с горючей изоляцией.								
Итого по МАДОУ № 6									
Учреждение	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.			
МАДОУ №16	Кабельные линии систем противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) выполнены кабельным изделием, не обеспечивающим работоспособность систем в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (фактическое исполнение кабель ТРП, КСПВ; требуемое исполнение для детских дошкольных образовательных учреждений: нг-LSLTx, нг-HFLLTx	01.08.2019			Смета на проектные работы – 49 338,00 Примерная стоимость работ – 1 595 262,00				
Итого по МАДОУ № 16									
Учреждение	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.			
МОАУ ДО ЦДТ	Кабельные линии систем противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) выполнены кабельным	01.06.2019				Сметы на ремонтные работы – 82 230,00			

	изделием, не обеспечивающим работоспособность систем в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (фактическое исполнение кабель КСПВ)						Примерная стоимость работ – 1 644 600,00
Итого по МОАУ ДО ЦДТ							1726830,0
Итого по учреждениям						1379776,9 3 · 14 %	3635163,0 0
						4371442,00	
						500851,00	